

Documento	Identificadores		
DECRETO DE PRESIDENCIA DE PRORROGA PLAZO FINALIZACION SUBVENCION CENTRO DE DIA DE MISLATA	Numero de decreto :	9875,	Fecha de decreto : 2024-07-26
Código de verificación	Otros datos		Página 1 de 3
DV-88A38500-5FEE196B-4014E86C-BBAD32F			

DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA.

Atendido que, por el decreto de Presidencia de 24 de julio de 2019, la Diputación Provincial de Valencia, concedió una subvención nominativa al ayuntamiento de Mislata por valor de 4.395.938'09 €, destinada a la financiación de las obras de Reforma, Adaptación y Ampliación de dos edificios para su uso como Residencia y Centro de Día de esta localidad.

Atendido que la fecha prevista para la finalización y justificación de las obras había quedado fijada, tras una prórroga de 46 meses concedida por el Decreto de Presidencia 9660, de 30/10/2020, para el próximo 30/08/2024, debido a que en el inicio de su ejecución se produjeron una serie de incumplimientos graves por parte de la adjudicataria de las obras que motivaron tal prórroga, lo que dio lugar, primero a la resolución del contrato por parte del ayuntamiento y, después, a una demanda judicial por parte de la mercantil VIALTERRA INFRAESTRUCTURA S.L., adjudicataria del contrato, por dicha resolución.

Vista la sentencia nº 373/2022, de 23 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia que desestimó la demanda interpuesta por VIALTERRA INFRAESTRUCTURA, S.A., y vista la posterior Sentencia 683/2023 del T. S. J. de la Comunidad Valenciana, por la que se desestimó el recurso de apelación nº 74/2023 interpuesto por la adjudicataria, contra aquella sentencia, donde se acredita la culpabilidad de la contratista en los retrasos sufridos por la obra.

Atendido que también consta en el expediente un Informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de 2 de septiembre de 2020, acreditando que en la tramitación del mismo se han producido una serie de retrasos en la ejecución de las obras que han motivado, primero, la resolución del primer contrato suscrito para la ejecución de las obras y, después, una nueva adjudicación de las obras a otra empresa, debido todo ello al incumplimiento culpable de la primera adjudicataria.

DECRET DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

Atés que, pel decret de Presidència de 24 de juliol de 2019, la Diputació Provincial de València, va concedir una subvenció nominativa a l'ajuntament de Mislata per valor de 4.395.938'09 €, destinada al finançament de les obres de Reforma, Adaptació i Ampliació de dos edificis per al seu ús com a Residència i Centre de Dia d'esta localitat.

Atés que la data prevista per a la finalització i justificació de les obres havia quedat fixada, després d'una pròrroga de 46 mesos concedida pel Decret de Presidència 9660, de 30/10/2020, per al pròxim 30/08/2024, pel fet que en l'inici de la seua execució es van produir una sèrie d'incompliments greus per part de l'adjudicatària de les obres que van motivar tal pròrroga, la qual cosa va donar lloc, primer a la resolució del contracte per part de l'ajuntament i, després, a una demanda judicial per part de la mercantil VIALTERRA INFRAESTRUCTURA S.L., adjudicatària del contracte, per esta resolució.

Vista la sentència núm. 373/2022, de 23 de desembre, del Jutjat contenciós administratiu nº 3 de València que va desestimar la demanda interposada per VIALTERRA INFRAESTRUCTURA, S. a., i vista la posterior Sentència 683/2023 del T. S. J. de la Comunitat Valenciana, per la qual es va desestimar el recurs d'apel·lació núm. 74/2023 interposat per l'adjudicatària, contra aquella sentència, on s'acredita la culpabilitat de la contractista en els retards patits per l'obra.

Atés que també consta en l'expedient un Informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de 2 de setembre de 2020, acreditant que en la tramitació del mateix s'han produït una sèrie de retards en l'execució de les obres que han motivat, primer, la resolució del primer contracte subscrit per a l'execució de les obres i, després, una nova adjudicació de les obres a una altra empresa, degut tot això a l'incompliment culpable de la primera adjudicatària.

FIRMADO			
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	25-Jul-2024	
2.- Presidente Diputación - Vicente José Mompó Alejo de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Vicente José Mompó Alejo	26-Jul-2024	

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores		
DECRETO DE PRESIDENCIA DE PRORROGA PLAZO FINALIZACION SUBVENCION CENTRO DE DIA DE MISLATA	Numero de decreto :	9875,	Fecha de decreto : 2024-07-26
Código de verificación	Otros datos		Página 2 de 3
DV-88A38500-5FEE196B-4014E86C-BBAD32F			

Atendido que, con fecha de 12/06/2024, ha tenido entrada en el Registro de la Diputación de Valencia un escrito del ayuntamiento de Mislata exponiendo que, debido a problemas con la fecha de inicio del suministro eléctrico en el Centro, se preveía un retraso en la fecha de Certificación de Finalización de las Obras, por lo que solicitaban una prórroga extraordinaria de la fecha de finalización y justificación de las obras, solicitando pasar ésta fecha, de la fijada el 30/08/2024, a la nueva de 11/10/2024.

Visto el art. 32.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, el art. 70, del R. D. 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y el art. 29 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia, reguladores de los requisitos para la concesión de prórrogas en el procedimiento y de los plazos para la justificación de las subvenciones.

Atendido que, de todas las circunstancias acreditadas en el expediente, no se puede imputar al ayuntamiento de Mislata el retraso de las obras cuya prórroga hoy se solicita y que resulta ajustado a derecho la concesión de un nuevo plazo para la finalización de las obras y otro para su justificación posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 29 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación.

Atendido que la subvención que se ejecuta es de una gran importancia económica, 4.395.938,09 €, que la misma está prácticamente terminada según el informe del Director de la Obra, de 20/05/2024, que se ha adjuntado junto a la solicitud y la escasa desviación temporal que supone esta prórroga extraordinaria que se solicita, de apenas 2 meses y 11 días, sobre el total de 46 meses previstos para finalización y justificación de las obras por el decreto 9660, de 30/10/2020.

Atendido que el presente decreto ha sido fiscalizado con fecha de 22/07/2023, por los servicios de Intervención General de la Diputación de Valencia.

Atendido que, al tratarse de una subvención directa, la competencia para la ampliación de plazo que se propone corresponde al Presidente, al no estar delegada por el Decreto 13.150/2023.

Atés que, amb data de 12/06/2024, ha tingut entrada en el Registre de la Diputació de València un escrit de l'ajuntament de Mislata exposant que, a causa de problemes amb la data d'inici del subministrament elèctric en el Centre, es preveia un retard en la data de Certificació de Finalització de les Obres, per la qual cosa sol·licitaven una pròrroga extraordinària de la data de finalització i justificació de les obres, sol·licitant passar esta data, de la fixada el 30/08/2024, a la nova de 11/10/2024.

Vist l'art. 32.1 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú, l'art. 70, del R. D. 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions, i l'art. 29 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, reguladors dels requisits per a la concessió de pròrrogues en el procediment i dels terminis per a la justificació de les subvencions.

Atés que, de totes les circumstàncies acreditades en l'expedient, no es pot imputar a l'ajuntament de Mislata el retard de les obres la pròrroga de les quals hui se sol·licita i que resulta ajustat a dret la concessió d'un nou termini per a la finalització de les obres i un altre per a la seua justificació posterior, d'acord amb el que es disposa en l'art. 29 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació.

Atés que la subvenció que s'executa és d'una gran importància econòmica, 4.395.938,09 €, que la mateixa està pràcticament acabada segons l'informe del Director de l'Obra, de 20/05/2024, que s'ha adjuntat al costat de la sol·licitud i l'escassa desviació temporal que suposa esta pròrroga extraordinària que se sol·licita, de tot just 2 mesos i 11 dies, sobre el total de 46 mesos previstos per a finalització i justificació de les obres pel decret 9660, de 30/10/2020.

Atés que el present decret ha sigut fiscalitzat amb data de 22/07/2023, pels servicis d'Intervenció General de la Diputació de València.

Atés que, en tractar-se d'una subvenció directa, la competència per a l'ampliació de termini que es proposa correspon al President, al no estar delegada pel Decret 13.150/2023.

FIRMADO			
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	25-Jul-2024	
2.- Presidente Diputación - Vicente José Mompó Alejo de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Vicente José Mompó Alejo	26-Jul-2024	

Documento	Identificadores		
DECRETO DE PRESIDENCIA DE PRORROGA PLAZO FINALIZACION SUBVENCION CENTRO DE DIA DE MISLATA	Numero de decreto :	9875,	Fecha de decreto : 2024-07-26
Código de verificación	Otros datos		Página 3 de 3
DV-88A38500-5FEE196B-4014E86C-BBAD32F			

RESUELVO

Primero. Aprobar la modificación de la fecha fijada para la finalización de la obra y justificación de las obras del Centro de Día de Mislata, fijándose como nueva fecha para la finalización de las obras el 30/10/2024 y para su justificación el 11/10/2024.

Segundo. Notificar la presente resolución al ayuntamiento interesado.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra este Decreto, que es definitivo en vía administrativa, podrá formular potestativamente, requerimiento para su anulación o revocación ante el órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de dos meses desde que reciba la presente notificación, con carácter previo a la interposición del recurso contencioso administrativo; requerimiento que se entenderá rechazado si en el plazo de un mes desde su recepción, no se recibiera contestación.

Si no formula el requerimiento, podrá interponerse contra este Decreto recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación.

RESOLC

Primer. Aprovar la modificació de la data fixada per a la finalització de l'obra i justificació de les obres del Centre de Dia de Mislata, fixant-se com a nova data per a la finalització de les obres el 30/10/2024 i per a la seua justificació el 11/10/2024.

Segon. Notificar la present resolució a l'ajuntament interessat.

Conforme al que es preveu en els articles 44 i 46.6 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, contra este Decret, que és definitiu en via administrativa, podrà formular potestativament, requeriment per a la seua anul·lació o revocació davant l'òrgan que ha dictat la resolució, en el termini de dos mesos des que reba la present notificació, amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu; requeriment que s'entendrà rebutjat si en el termini d'un mes des de la seua recepció, no es rebera contestació.

Si no formula el requeriment, podrà interposar-se contra este Decret recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós- Administratiu de València en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació.

FIRMADO			
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	25-Jul-2024	
2.- Presidente Diputación - Vicente José Mompó Aledo de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Vicente José Mompó Aledo	26-Jul-2024	