

Documento	Identificadores		
DECRETO MODIFICACIÓN CONCESIÓN OBRAS DE RIESGOS...	Numero de decreto :	15344,	Fecha de decreto : 2023-11-28
Código de verificación	Otros datos		Página 1 de 3
2B2CFCCE-070E0677-1D8F327E-22859E6			

Expte. 68/22/MAM
cp

DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Dada cuenta del expediente tramitado por el Servicio de Medio Ambiente, a instancias del ayuntamiento de Sellent, para la concesión de subvención, contratación y ejecución de unas obras destinadas a evitar o corregir riesgos geológicos (Expte. 68/22/MAM).

Atendido que la concesión de la subvención de las obras de “Estabilización de talud en C/. La Riva-C/Molí en el casco antiguo de Sellent” fueron aprobadas por decreto de Presidencia nº 7177 de fecha 10 de junio de 2022 y fueron adjudicadas a la empresa INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA SL por decreto de la Diputada Delegada nº 11291 de fecha 28 de septiembre de 2022, por un importe de 44.657.31 € iva incluido.

Atendido que por decreto de la Diputada Delegada nº 6525 de fecha 22 de mayo de 2023 se acuerda la resolución definitiva del contrato de las obras de “Estabilización de talud en C/. La Riva-C/Molí en el casco antiguo de Sellent” adjudicado a la empresa INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA SL, con CIF. B25526674, debido al transcurso del plazo de ejecución sin haberse iniciado las obras.

Atendido que decreto nº 4733 de fecha 14 de abril de 2023 se aprobó por el procedimiento de emergencia la ejecución de las obras de “Estabilización de talud en C/. La Riva – C/. Molí en el casco antiguo de Sellent”, adjudicada a la empresa VERTICAL Y HORIZONTAL SL con CIF nº B97847628, por un importe de 47.997,00 euros, iva incluido.

Atendido que con fecha 9 de mayo de 2023 se firma el Acta de Comprobación del replanteo de las citadas obras.

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Donat compte de l'expedient tramitat pel Servei de medi ambient, a instàncies de l'ajuntament de Sellent, per a la concessió de subvenció, contractació i execució d'unes obres destinades a evitar o corregir riscos geològics (Expte. 68/22/MAM).

Atés que la concessió de la subvenció de les obres de “Estabilització de talús en C/. La Riva-C/Molí en el barri antic de Sellent” van ser aprovades per decret de Presidència núm. 7177 de data 10 de juny de 2022 i van ser adjudicades a l'empresa INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA SL per decret de la Diputada Delegada núm. 11291 de data 28 de setembre de 2022, per un import de 44.657.31 € iva inclòs.

Atés que per decret de la Diputada Delegada núm. 6525 de data 22 de maig de 2023 s'acorda la resolució definitiva del contracte de les obres de “Estabilització de talús en C/. La Riva-C/Molí en el barri antic de Sellent” adjudicat a l'empresa INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA SL, amb CIF. B25526674, a causa del transcurs del termini d'execució sense haver-se iniciat les obres.

Atés que decret núm. 4733 de data 14 d'abril de 2023 es va aprovar pel procediment d'emergència l'execució de les obres de “Estabilització de talús en C/. La Riva – C/. Molí en el barri antic de Sellent”, adjudicada a l'empresa VERTICAL I HORIZONTAL SL amb CIF núm. B97847628, per un import de 47.997,00 euros, iva inclòs.

Atés que amb data 9 de maig de 2023 se signa l'Acta de Comprovació del replanteig de les citades obres.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

25-nov-2023

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació

- Vicente José Mompó Aledo

27-nov-2023

Documento	Identificadores		
DECRETO MODIFICACIÓN CONCESIÓN OBRAS DE RIESGOS...	Numero de decreto :	15344,	Fecha de decreto : 2023-11-28
Código de verificación	Otros datos		Página 2 de 3
2B2CFCCE-070E0677-1D8F327E-22859E6			

Atendido el Informe de D. Juan Bautista Guillem director de las obras de fecha 29 de junio de 2023 en el que explica que una vez iniciadas las obras se detecta la existencia de gran cantidad de escombros, procediendo a su acopio y retirada del vertedero. Se procede a realizar una nueva medición del mismo por parte de especialistas en trabajos en altura y se comprueba que la medición real de la zona a estabilizar es más de 800 m², frente a los 480 m² estimados inicialmente.

Atendido el informe del técnico del Servicio de Medio Ambiente Juan Sanchis Giménez en el que comunica que una vez visitadas las obras, coincide con el informe presentado por el Director de las Obras, por lo que considera conforme la nuevas mediciones realizadas y el incremento en el importe de las obras.

Atendido que por los responsables del servicio de Medio Ambiente se considera necesario modificar la subvención concedida al Ayuntamiento de Sellent para cubrir el incremento justificado del coste de las obras, que asciende en su totalidad a 63.548,18 €. Por tanto el incremento de la obra es de 16.360,27 €.

Atendido que el importe de las obras se distribuirá de acuerdo con las siguientes aportaciones:

- Diputación de Valencia: 97,5 % del coste total de la obra que asciende a 61.959,48 € iva incluido. El incremento respecto al coste inicial es de 14.771,57 €.
- Ayuntamiento de Sellent: 2,5 % del coste total de la obra, en virtud del acuerdo de pleno de la Diputación de Valencia de fecha 23 de julio de 1996, que asciende a 1.588,70 € iva incluido.

Atendido que existe en el expediente informe favorable de fiscalización sobre autorización del gasto de las obras de fecha

Atés l'Informe de Sr. Juan Bautista Guillem director de les obres de data 29 de juny de 2023 en el qual explica que una vegada iniciades les obres es detecta l'existència de gran quantitat d'enderrocs, procedint al seu apilament i retirada de l'abocador. Es procedeix a realitzar un nou mesurament del mateix per part d'especialistes en treballs en altura i es comprova que el mesurament real de la zona a estabilitzar és més de 800 m², enfront dels 480 m² estimats inicialment.

Atés l'informe del tècnic del Servei de Medi Ambient Juan Sanchis Giménez en el qual comunica que una vegada visitades les obres, coincideix amb l'informe presentat pel Director de les Obres, per la qual cosa considera conforme la nous mesuraments realitzats i l'increment en l'import de les obres.

Atés que pels responsables del servei de Medi Ambient es considera necessari modificar la subvenció concedida a l'Ajuntament de Sellent per a cobrir l'increment justificat del cost de les obres, que ascendeix íntegrament a 63.548,18 €. Per tant l'increment total de l'obra és de 16.360,27 €.

Atés que l'import de les obres es distribuirà d'acord amb les següents aportacions:

- Diputació de València: 97,5% del cost total de l'obra que ascendeix a 61.959,48 € iva inclòs. L'increment respecte al cost inicial és de 14.771,57 €.
- Ajuntament de Sellent: 2,5% del cost total de l'obra, en virtut de l'acord de ple de la Diputació de València de data 23 de juliol de 1996, que ascendeix a 1.588,70 € iva inclòs.

Atés que existeix en l'expedient informe favorable de fiscalització sobre autorització de la despesa de les obres de data 3 de maig de 2022, per la quantitat de 47.187,91 € en la

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	25-nov-2023
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Vicente José Mompó Aledo	27-nov-2023

Documento	Identificadores		
DECRETO MODIFICACIÓN CONCESIÓN OBRAS DE RIESGOS...	Numero de decreto :	15344,	Fecha de decreto : 2023-11-28
Código de verificación	Otros datos		Pagina 3 de 3
2B2CFCCE-070E0677-1D8F327E-22859E6			

3 de mayo de 2022, por la cantidad de 47.187,91 € en la partida presupuestaria 701.17204.65000 del ejercicio de 2022.

Visto el informe favorable de Intervención de fecha 27 de octubre de 2023.

Vista la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia (B.O.P. nº 101 de 29-V-2017), y demás normativa aplicable en materia de subvenciones.

Visto lo que se dispone en los artículos 36.1.b) y 34.1.o) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

RESUELVO

Primero.- Aprobar la modificación de la subvención concedida a favor del ayuntamiento de Sellent mediante decreto nº 7177 de fecha 10 de junio de 2022, de concesión directa y carácter excepcional, siendo el importe definitivo concedido de 61.959,48 €, destinada a la ejecución de las obras de “Estabilización de talud C/ La Riva – C/ Molí casco antiguo de Sellent”, y manteniéndose el resto de condiciones de la concesión.

Segundo.- Autorizar el gasto de la subvención de las obras por un importe de 61.959,48 € (iva incluido), con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto de la Diputación Provincial para 2023 701.17204.65000

Tercero.- Notificar al interesado y comunicar a Intervención.

partida pressupostària 701.17204.65000 de l'exercici de 2022.

Vist l'informe favorable d'Intervenció de data 23 d'octubre de 2023.

Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València (B.O.P. núm. 101 de 29-V-2017), i altra normativa aplicable en matèria de subvencions.

Vist el que es disposa en els articles 36.1.b) i 34.1.o) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local

RESOLC

Primer.- Aprovar la modificació de la subvenció concedida a favor de l'ajuntament de Sellent mitjançant decret núm. 7177 de data 10 de juny de 2022, de concessió directa i caràcter excepcional, sent l'import definitiu concedit de 61.959,48 €, destinada a l'execució de les obres de “Estabilització de talús C/ La Riva – C/ Molí barri antic de Sellent”, i mantenint-se la resta de condicions de la concessió.

Segon.- Autoritzar de la subvenció de les obres per un import de per un import de 61.959,48 € (iva inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària del Pressupost de la Diputació Provincial per a 2023 701.17204.65000

Tercer.- Notificar a l'interessat i comunicar a Intervenció.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	25-nov-2023
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Vicente José Mompó Aledo	27-nov-2023